

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ОТЧЕТ № 03

о результатах контрольного мероприятия

«Проверки целевого и эффективного расходования средств областного и местного бюджетов, выделенных Куйтунскому муниципальному образованию в 2013 году на реализацию подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2011-2013 годы»

р.п. Куйтун

10 февраля 2015 г.

Настоящий отчет подготовлен председателем КСП Белизовой Т.И. по итогам контрольного мероприятия «Проверки целевого и эффективного расходования средств областного и местного бюджетов, выделенных Куйтунскому муниципальному образованию в 2013 году на реализацию подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2011-2013 годы».

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год.

Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах».

Объект контрольного мероприятия: администрация Куйтунского городского поселения.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 13.01.2015г. по 03.02.2015г.

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения действующего законодательства при использовании средств бюджетов.

Проверяемый период: 2013 год.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 19.11.2010г. № 291-пп утверждена долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2011-2013 годы» (далее – Программа). В рамках указанной Программы действовала подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» (далее – Подпрограмма).

Мероприятия Подпрограммы предусматривают в основном проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры с целью восстановления их ресурса, с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей и качества предоставления коммунальных услуг населению. Так, к ним относятся работы, в процессе которых производится смена изношенных конструкций и оборудования или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов.

Постановление Правительства Иркутской области от 01.04.2013г. № 111-пп «О внесении изменений в Программу», для достижения целей Подпрограммы, **на проведение капитального ремонта котельного оборудования в котельной ЦРБ р.п. Куйтун, утверждены средства на 2013г. в сумме 2041 тыс. руб., из них 2000 тыс. руб. средства областного бюджета и 41 тыс. руб. средства местного бюджета (2% от общей стоимости предусмотренного мероприятия, т.е. 2041 тыс. руб.).**

Постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2013г. № 607-пп внесены изменения в Подпрограмму, в результате которых: наименование мероприятия **заменено с капитального ремонта котельного оборудования в котельной на реконструкцию котельной**; объем бюджетных ассигнований увеличен в 6 раз и в окончательной редакции на 2013 год составляет **12504,3 тыс. руб.**, в том числе за счет средств областного бюджета **12193,9 тыс. руб.**, за счет средств местного бюджета **310,4 тыс. руб.** (2,5% от общей стоимости предусмотренного мероприятия).

Первоначально Законом Иркутской области от 11.12.2012 № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Куйтунскому муниципальному образованию на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2013 год утверждено 2000 тыс. руб.

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области уведомлением по расчетам между бюджетами № 1966 от 25.04.2013г. муниципальному образованию предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта в сумме 2000 тыс. руб.

2. Решением Думы МО от 28.05.2013г. № 41 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Куйтунского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.12.2012г. № 28» в расходной части бюджета субсидия из областного бюджета в объеме 2000 тыс. руб. отражена по разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 522 20 01 подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Уведомлением по расчетам между бюджетами № 15030 от 20.12.2013г. муниципальному образованию в окончательной редакции предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта **в объеме 12193,9 тыс. руб.**

Решением Думы МО от 26.12.2013г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О бюджете Куйтунского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.12.2012г. № 28» отражены:

- в доходной части безвозмездные поступления в объеме 12193,9 тыс. руб. в составе «Прочие субсидии бюджетам поселений» по КБК 940 202 02999 10 0000 151;

- в расходной части, объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета увеличен с 2000 тыс. руб. до 12193,9 тыс. руб. по разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 522 20 01 подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Главным распорядителем указанных средств бюджета определена Администрация МО, бюджетные ассигнования в полном объеме отражены в сводной бюджетной росписи от 28 мая и 26 декабря 2013г. Лимиты бюджетных обязательств доведены до Администрации МО уведомлениями: от 28.05.2013г. № 7 и от 26.12.2013г. № 15. Бюджетные сметы составлены в соответствии с бюджетной росписью, доведенными лимитами бюджетных обязательств и утверждены соответственно 28.05.2013г. и 26.12.2013г.

3. Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области с Администрацией Куйтунского МО заключено соглашение от 20.11.2013г. № 227, согласно которому Министерство обеспечивает в 2013 году предоставление субсидии на реконструкцию котельной п. Куйтун в сумме 2000 тыс. руб. по разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 522 20 01 подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах», виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности», КОСГУ 251 «Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ». В приложении 1 к соглашению от 20.11.2013 № 227 софинансирование из местного бюджета предусмотрено за счет средств реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в объеме 310,4 тыс. руб.

Далее дополнительным соглашением от 24.12.2013г. № 375 в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2013г. № 607-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» внесены изменения в Соглашение, в результате увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета с 2000 тыс. руб. до 12193,9 тыс. руб.

Котельная ЦРБ, расположенная по адресу: р.п. Куйтун, ул. 8-го Марта находится в муниципальной собственности (свидетельство о государственной регистрации права 38 АГ 941169 выдано 12.05.2009 года).

4. Исполнение расходов на реализацию мероприятий по Подпрограмме составило 12504,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета – 12193,9 тыс. руб., местного бюджета – 310,4 тыс. руб.) или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

5.1 Муниципальный заказчик на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (от 27.07.2013г) заключил муниципальный контракт от **05.08.2013 № 21/13** с ООО «Энергокомплекс-ИКС» на сумму **12193,9 тыс. руб.** (без НДС в размере 1860,1 тыс. руб.) со сроком выполнения работ до 15.09.2013г. Надлежащее исполнение обязательств ООО «Энергокомплекс-ИКС» по муниципальному контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией от 29.07.2013г. № БГ/2013/00678 на сумму 1219,4 тыс. руб. (10% от начальной (максимальной) цены контракта).

В нарушении п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, Куйтунским МО при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 10193,9 тыс. руб. (12193,9 – 2000) приняты бюджетные обязательства путем заключения муниципального контракта от **05.08.2013 № 21/13** на сумму **12193,9 тыс. руб.** На момент заключения муниципального контракта № 21/13 (05.08.2013) муниципальное образование располагало лимитами бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета в сумме 2000 тыс. руб. Изменения в бюджетную роспись в части увеличения лимитов на данные расходные обязательства внесены решением Думы от 26.12.2013г.

Администрация городского поселения и ООО «Энергокомплекс-ИКС» заключили 12.09.2013г. дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 21/13, в соответствии с которым стороны согласились продлить сроки выполнения работ до 10.10.2013г. по причине несвоевременной поставки котельного оборудования заводами-изготовителями (поставщиками), что свидетельствует о **нарушении требований ч. 5. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», не допускающих по соглашению сторон и в одностороннем порядке изменение при исполнении контракта условий контракта,** указанных в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Реконструкция котельной ЦРБ (ул. 8-го Марта) осуществлялась по проектно-сметной документации, разработанной ООО «Энергокомплекс» (положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 11.12.2013 № 38-1-6-0129-13).

В соответствии с пунктом 6 Приложения № 2 «Техническое задание» к муниципальному контракту при приемке выполненных работ комиссией в составе заместителя главы администрации Соловьев Н.А., пользователя (арендатора) котельной ИП Головань В.И., представителя ООО «Энергокомплекс-ИКС» Тряпицын В.И. подписаны 7 актов скрытых работ и 20 актов испытаний (настройки) оборудования датированных с 19 августа по 5 сентября, с 3 по 10 октября 2013г. соответственно. Согласно представленным к проверке актам сдачи-приемки, актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) **работы выполнены на общую сумму 12193,9 тыс. руб., в срок с 05.08.2013г. по 10.10.2013г.**

При этом представляется сомнительным использование при производстве работ ряда машин и механизмов, в том числе, тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) – 1,24 м/час, платформы широкой колеи 71 т – 4,25 м/час. на сумму 5,5 тыс. руб. (без учета накладных расходов и сметной прибыли).

На основании п. 3.2.14 муниципального контракта ООО «Энергокомплекс-ИКС» передал Администрации МО одновременно с документацией по выполнению работ гарантийное письмо, в котором указано, что Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение трех лет со дня подписания акта выполненных работ (письмо от 18.10.2013г. исх. № 18).

Положительное заключение ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» от 11.12.2013 № 38-1-6-0129-13 о достоверности определения сметной стоимости объекта по реконструкции котельной ЦРБ по ул. 8-го Марта получено администрацией МО 11.12.2013г., т.е после выполнения всего объема работ.

Субсидия в сумме 2000 тыс. руб., предусмотренная к перечислению за счет средств областного бюджета в рамках муниципального контракта перечислена 18.12.2013 на счет муниципального заказчика (платежное поручение № 930).

Окончательный расчет в сумме 10193,9 тыс. руб. произведен министерством жилищной политики и энергетики 27.12.2013 на счет муниципального заказчика (платежное поручение № 497).

Муниципальный заказчик за выполненные по муниципальному контракту работы перечислил ООО «Энергокомплекс-ИКС» за счет средств областного бюджета 12193,9 тыс. руб. (п/п от 23.12.2013 № 6477082, п/п от 24.12.2013 № 6492575, п/п от 31.12.2013 № 6597785 и 6597786).

Таким образом, в соответствии п. 2.7 муниципального контракта Заказчик произвел оплату по контракту, в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, не позднее 31.12.2013г.

В нарушение п. 4 Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2010г. № 1191, предписывающего в течение трех рабочих дней со дня исполнения контракта направлять через официальный сайт сведения об исполнении контракта, по муниципальному контракту № 21/13 от 05.08.2013 сведения об исполнении контракта опубликованы 20.01.2014г. (оплата произведена – 31.12.2013г.), т.е. на 8 рабочий день.

5.2 В рамках софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета приобретены насосы для установки в котельной ЦРБ в количестве 5 единиц (сетевые, циркуляционные) **на сумму 310,4 тыс. руб.** или 2,5%, что соответствует условиям соглашения.

5.2.1 Администрация городского поселения по результатам двух проведенных запросов котировок заключила с организациями муниципальные контракты на общую сумму **235,4 тыс.руб.**, в том числе:

- от 15.08.2013 № 26/13 на поставку насосов ВЛ 65/210-22/2 с ЗАО «Научно-производственная компания - Энергия», стоимость насосов – **146,5 тыс. руб.**, срок поставки – 4 недели, т.е. до 12.09.2013.

- от 15.08.2013 № 27/13 на поставку насосов ИЛ 50/180-7,5/2 с ЗАО «Научно-производственная компания - Энергия», стоимость насосов – **88,9 тыс. руб.**, срок поставки – 3 недели, т.е. до 05.09.2013.

Акт приема-передачи оборудования без номера и товарная накладная № 161 на сумму 146,5 тыс. руб. подписаны 12.10.2013г., или на 29 календарных дней позже установленного срока поставки.

Акт приема-передачи оборудования без номера и товарная накладная № 162 на сумму 88,9 тыс. руб. подписаны 12.10.2013г., или на 36 календарных дней позже установленного срока поставки.

Согласно п. 7.3 муниципальных контрактов установлено, что за нарушение сроков поставки товара, исполнитель уплачивает пеню в размере 0,05% от цены контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. **В нарушении п. 7.3 муниципальных контрактов от 15.08.2013 № 26/13, от 15.08.2013 № 27/13, администрация Куйтунского городского поселения не предъявила и не взыскала с ЗАО «Научно-производственная компания - Энергия» неустойку за несвоевременное исполнение подрядчиком обязательств в сумме 3,7 тыс. руб. ($146,5 * 0,05\% * 29 = 2,1$), ($88,9 * 0,05\% * 36 = 1,6$) по расчетам КСП, что свидетельствует об упущенной выгоде бюджета.**

Оплата за поставленные насосы по муниципальным контрактам № 26/13 и № 27/13 произведена 15.10.2013г. в сумме 235,4 тыс. руб.

Необходимо отметить, что администрация городского поселения в период проведения проверки направила в адрес ЗАО «Научно-производственная компания - Энергия» претензию об уплате пеней в размере 3,7 тыс. руб. за нарушение сроков поставки насосов (письма от 23.01.2015г. исх. № 43 и 44).

В рамках проверки соблюдения законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, установлено четыре факта нарушения п. 4 Положения о ведении реестра муниципальных контрактов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2010г. № 1191, предписывающего в течение трех рабочих дней со дня заключения и исполнения контракта направлять через официальный сайт сведения о заключении и исполнении контракта, по муниципальным контрактам № 26/13 и № 27/13 от 15.08.2013: сведения о заключении двух контрактов опубликованы 30.09.2013г., т.е. на 32 рабочий день; сведения об исполнении двух контрактов опубликованы 20.01.2014г. (оплата произведена – 15.10.2013г.), т.е. на 62 рабочий день.

5.2.2 Один насос приобретен без проведения процедур закупок, а путем заключения гражданско-правового договора поставки от 02.10.2013г. № 31 с ООО «Энергоэффективность». Стоимость насоса – **75 тыс. руб.**, срок поставки с 02.10.2013г. по 31.12.2013г. Товарная накладная № 29 на сумму 75 тыс. руб. подписана 12.11.2013г. главой поселения. Оплата за поставленный насос по договору поставки № 31 произведена 13.11.2013г. в сумме 75 тыс. руб.

Следует отметить, что софинансирование из местного бюджета на приобретение насосов в сумме 310,4 тыс. руб. произведено по КЦСР 5930000 «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив», что подтверждается платежными поручениями от 15.10.2013 года, 13.11.2013г.

При этом, в пункте 2.1.2 соглашения от 3 июля 2013г. № 62-57-687/3-9 «О предоставлении в 2013 году из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив»

указано, что муниципальное образование не должно осуществлять расходование субсидии (средства народных инициатив) на реализацию мероприятий, связанных с софинансированием объектов капитального строительства. Однако бюджетные ассигнования в размере 12193,9 тыс. руб. (соглашение от 20.11.2013г. № 227 заключенное с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области) предоставлены по виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности». Мероприятия проектов народных инициатив Перечня не должны быть включены в государственные программы и ведомственные целевые программы Иркутской области.

Таким образом, использование средств местного бюджета предусмотренных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив **в сумме 310,4 тыс. руб.**, на софинансирование мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» по мнению КСП, **следует классифицировать как нарушение условий получения межбюджетных трансфертов (статья 306.8 Бюджетного кодекса РФ).**

6. В нарушении положений «Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012г. № 171н, муниципальным образованием имело место неверное отнесение расходов на статьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и виды расходов, что привело к неверному отражению расходов в заключенном соглашении и в дальнейшем при использовании средств Подпрограммы на общую сумму 12504,3 тыс. руб. Так, бюджетные ассигнования на реконструкцию котельной (соглашение от 20.11.2013г. № 227 заключенное с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области) предусмотрены по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» за счет областных средств и КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» за счет местного бюджета, однако следовало предусмотреть по виду расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

В результате неверного отражения расходов, финансовые вложения, израсходованные на реконструкцию котельной ЦРБ в сумме 12504,3 тыс. руб. на момент проведения проверки не отражены в бухгалтерском учёте, путем увеличения стоимости этого объекта, что является нарушением п. 27 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", предусматривающим: изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, а также переоценки объектов нефинансовых активов. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта. Однако по данным бухгалтерского учета балансовая стоимость здания котельной ЦРБ на 01.01.2013г., 01.01.2014г., 01.01.2015г. не изменилась и составляет 1854,6 тыс. руб.

7. КСП с участием заместителя главы Администрации муниципального образования (Соловьева Н.А.) и ИП Головань С.А. (эксплуатирующая организация) проведен 28.01.2015г. визуальный осмотр выполненных работ по реконструкции котельной ЦРБ (Акт визуального осмотра от 28.01.2015г. на 1 листе прилагается). В результате осмотра установлено, что выполнение работ по реконструкции котельной ЦРБ произведено в соответствии с локально ресурсными сметными расчетами и Актами о приемке выполненных работ, замечаний и недостатков не выявлено.

Анализ документов, представленных в рамках исполнения Подпрограммы, свидетельствует о том, что **фактический срок выполнения работ по реконструкции котельной не соответствует подписанным главой поселения актам приемки выполненных работ** (формы КС-2 и КС-3 от 10.10.2013г.). Так согласно актам приема-передачи и товарным накладным на сумму 146,5, 88,9 и 75 тыс. руб. насосы (сетевые, циркуляционные) в количестве 5 шт. поступили в муниципальное образование 12.10.2013г. (4 насоса) и 13.11.2013г. (1 насос), т.е. после выполнения всего цикла произведенных работ. В подтверждении выше сказанного комиссией в составе заместителя главы администрации Соловьев Н.А., пользователя (арендатора) котельной ИП Головань В.И., представителя ООО «Энергокомплекс-ИКС» Тряпицын В.И. **07.10.2013г!** подписан акт испытания насосов (сетевых - 2шт, циркуляционных - 3шт., подпиточных - 2шт. и насосных станций - 2 шт.), в котором имеются записи о проведении испытания и обкатки насосов в течение 15 минут, стуков, вибраций и течей не наблюдается. Комиссией принято решение, насосы готовы к дальнейшей эксплуатации.

ВЫВОДЫ:

1. В нарушении п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Куйтунским МО **принято бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 10193,9 тыс. руб.** путем заключения муниципального контракта от 05.08.2013 № 21/13.

2. Установлено шесть фактов нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:

2.1 в нарушении п. 4 Положения о ведении реестра муниципальных контрактов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2010г. № 1191, предписывающего в течение трех рабочих дней со дня заключения и исполнения контракта направлять через официальный сайт сведения о заключении и исполнении контракта:

- по муниципальному контракту № 21/13 от 05.08.2013 на сумму 12193,9 тыс.руб. сведения об исполнении контракта опубликованы 20.01.2014г. (оплата произведена – 31.12.2013г.), т.е. на 8 рабочий день;

- по муниципальным контрактам № 26/13 и № 27/13 от 15.08.2013на сумму 235,4 тыс.руб. сведения о заключении двух контрактов опубликованы 30.09.2013г., т.е. на 32 рабочий день и сведения об исполнении двух контрактов опубликованы 20.01.2014г. (оплата произведена – 15.10.2013г.), т.е. на 62 рабочий день.

2.2 в нарушении требований ч. 5. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Администрация городского поселения и ООО «Энергокомплекс-ИКС» заключили 12.09.2013г. дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 21/13, в соответствии с которым стороны согласились продлить срок выполнения работ до 10.10.2013г.

3. Муниципальным заказчиком не реализовано право, предусмотренное ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 7.3 двух муниципальных контрактов (№ 26/13 и № 27/13 от 15.08.2013) на взыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение подрядчиком своих обязательств **в сумме 3,7 тыс. руб.** (по расчетам КСП), что свидетельствует об упущенной выгоде бюджета.

4. В нарушении положений «Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012г. № 171н, муниципальным образованием имело место неверное отнесение расходов на статьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и виды расходов, что привело к неверному отражению расходов в заключенном соглашении и в дальнейшем при использовании средств Подпрограммы на общую сумму 12504,3 тыс. руб.

5. В нарушении п. 27 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» финансовые вложения, израсходованные на реконструкцию котельной ЦРБ в сумме **12504,3 тыс. руб.** на момент проведения проверки не отражены в бухгалтерском учёте, путем увеличения стоимости этого объекта.

6. Использование средств местного бюджета на софинансирование мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах» за счет средств реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив **в сумме 310.4 тыс. руб.**, по мнению КСП, следует классифицировать как нарушение ст. 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (нарушение условия получения межбюджетных трансфертов).

Рекомендации:

1. Проанализировать материалы настоящего отчета КСП, принять действенные меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков. О принятых мерах информировать Контрольно-счетную палату в срок до 10 марта 2015 года

Председатель КСП

Т.И.Белизова

Справка к отчету

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного и местного бюджетов, выделенных Куйтунскому муниципальному образованию в 2013 году на реализацию подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах»

	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Объем проверенных финансовых средств	12504,3
1.	Количество выходных документов	2
2.	- актов	1
3.	- отчетов	1
3.	Выявлено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий, в т.ч.:	12504,3
3.1	Объем бюджетных средств, использованных с нарушением условий их получения (ст.306.8 БК РФ)	310,4
3.2	Объем бюджетных средств, использованных средств с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ)	
3.3	объем средств, недополученных в доходную часть местного бюджета (упущенная выгода)	3,7
3.4	объем выявленных средств, неучтенных в местном бюджете	
3.5	Принято бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств	10193,9
3.6	стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов муниципальной собственности	
3.7	потери муниципальной собственности от неправомерного отчуждения муниципального имущества, ликвидации МУП, списания имущества МУП и МУ и т.д.	
3.8	упущенная выгода муниципального образования и местного бюджета от неэффективного и неправомерного использования муниципальной собственности	
3.9	потери муниципалитета при исполнении местного бюджета	
3.10	объем средств, использованных с нарушением действующего законодательства:	
3.11	Нарушение инструкции по бухгалтерскому учету	12504,3
4.	Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия	
5.	Рекомендовано к взысканию или возврату	

Председатель КСП

Т.И.Белизова

Пояснительная записка к отчету

Выявлено нарушений по результатам проведенных контрольных мероприятий на сумму 12504,3 тыс.руб., в том числе:

1. Объем средств, использованных с нарушением условий их получения (статья 306.8 БК РФ):

– **310,4 тыс.руб.** - нарушение условия использования субсидии, в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив, на софинансирование мероприятий подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах».

2. Принято бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 10193,9 тыс. руб.

3. Объем средств, использованных с нарушением действующего законодательства:

- нарушение инструкции по бухгалтерскому учету:

12504,3 тыс.руб.- неверное отнесение расходов на статьи классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) и виды расходов; финансовые вложения, израсходованные на реконструкцию котельной ЦРБ не отражены в бухгалтерском учёте, путем увеличения стоимости этого объекта.

- иные нарушения:

3,7 тыс.руб. не предъявление штрафных санкций за несвоевременное исполнения подрядчиком своих обязательств.

Председатель КСП

Т.И.Белизова

